



## Boletim de Medição



### Unidade PE1

Contrato: CT 4600015210	BM Número: 231/2019
Objeto: Automação	Data: 09/04/2019
Contratada: HCN AUTOMAÇÃO LTDA	
CNPJ: 10.486.000/0002-88	Período de: 04/03/2019
Contato: HÉLDER CÂMARA DO NASCIMENTO	a: 09/04/2019

### Descrição do Serviço

Elaboração de projeto de detalhamento com base no PROJETO BÁSICO e CONCEITUAL - Instalação de Painéis Anunciadores/Estações de Alarme na sala de controle da PE1 e configuração no SDCD, testes, comissionamento e startup.

Esse 5º Boletim de Medição corresponde a 25,46% das atividades citadas na AS-BSK-PE1-PDC-0300177\_1

A medição total acumulada incluindo este BM corresponde a 100% das atividades realizadas.

<input checked="" type="checkbox"/> Nas unidades do(a) BRASKEM	NF BRASKEM Nº
<input type="checkbox"/> Fora das unidades do(a) BRASKEM	NF Devolução Nº

Item	Descrição	Un	Hr BM	Valor Uni	Total	Acumulado	Saldo	AS
01	Mão de Obra (ES-AUT)	Hh	161,0	166,40	26.790,40	96.179,20	9.054,40	71.552,00
02	Deslocamento para dias	Km	0,0	1,40	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
03	Total desta medição				26.790,40	125.954,40	-19.320,80	105.233,60

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

DATA

Assinatura da Contratada

BRASKEM