



Boletim de Medição



Unidade PVC-AL

Contrato:	BM Número: 113/2018
Objeto:	Data:
Contratada: HCN AUTOMAÇÃO LTDA	
CNPJ: 10.486.000/0001-05	Período de:
Contato: HÉLDER CÂMARA DO NASCIMENTO	a:

Descrição do Serviço

. Esse 2 Boletim de Medição corresponde a 3.64% das atividades citadas na PJ-1200239 A medição total acumulada incluindo este BM corresponde a 5.45% das atividades realizadas.

<input checked="" type="checkbox"/> Nas unidades do(a) BRASKEM S.A.	NF BRASKEM S.A. Nº
<input type="checkbox"/> Fora das unidades do(a) BRASKEM S.A.	NF Devolução Nº

Item	Descrição	Un	Quantidade	Valor Unitário	Total
01	Mão de Obra (EE-AUT)	Hh	42,0	197,40	0,00
02	Mão de Obra (EP-AUT)	Hh	4,0	140,40	561,60
03	Deslocamento para 3 dias	Km	300,0	1,40	420,00
04	Total desta medição				981,60

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

DATA

Assinatura da Contratada

BRASKEM S.A.